Název projektu	Trvání (týdnů)	Zahájení	
Komunikace Vránův mlýn	**31**	**01.03.2025**	

				2025																											
				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září			
Popis	Trvání	Od	Do	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Kácení stromů	2	9	10																												
Sondy a přípravné práce	2	11	12																												
Vytyčení komunikace	1	13	13																												
Výkop	2	13	14																												
Svahování	2	15	16																												
Zátěžová zkouška	1	16	16																												
Zhodnocení zkoušky	1	16	16																												
Odvodnění	2	16	17																												
Přerušení - stavení práce VM	2	18	19																												
Podkladní vrstvy	3	20	22																												
Obrubníky	2	23	24																												
Přerušení - festival BV	2	25	26																												
Finální vrstva - d.kostky	3	27	29																												
Přerušení - festival BV	2	30	31																												
Modelace okolí	2	32	33																												
Sadové úpravy	2	33	34																												
Předání díla	1	34	34																												